

1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>																								
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (NOVIEMBRE)</p> <p>En el mes de noviembre se dejó en funcionamiento la Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel Rio Arriba en la provincia Peravia.</p>																								
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 48 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 34.28%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 17 Farmacias del Pueblo Región Sur: 12 Farmacias del Pueblo Región Este: 10 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 9 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 30</p> - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 18</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>16</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	16	30	0
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	16	30	0																		
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (DICIEMBRE)</p> <p>En el mes de diciembre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo.</p>																								

A.



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 5 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso, se firmaron los contratos y están en proceso de certificación.

Ana María Aquino

Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

