

No.	<b>Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de red de Farmacias del pueblo.</b>
1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b></p> <p>Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MAYO)</b></p> <p>En el mes de mayo se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo. Tenemos agendado hasta el mes de julio las inauguraciones de 7 Farmacias adicionales. Continuamos con los trabajos de terminaciones en 8 Farmacias para un total de 18 Farmacias del Pueblo que estarán listas para inaugurar en los próximos meses. Las demás Farmacias del Pueblo no han empezado las construcciones hasta que los contratistas entreguen las que ya han iniciado.</p>
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS ( ABRIL)</b></p> <p>En el mes de abril se avanzó en la construcción de las Farmacias del Pueblo. Pre recepcionamos 10 Farmacias del Pueblo con las observaciones de lugar respecto a las terminaciones, las mismas fueron corregidas por los contratistas. Continuamos con los trabajos de terminaciones e iniciamos trabajos de finalización en 8 Farmacias adicionales para un total de 18 Farmacias del Pueblo en un avance de más del 90%. Recibimos el juego de plano aprobado de la Farmacia del Pueblo que estaba pendiente, completando con esto los planos de las 30 Farmacias</p> <p>En el mes de marzo se avanzó en la construcción de las Farmacias del Pueblo, no pudimos recepcionar las 6 Farmacias del Pueblo programadas por no estar terminadas en un 100%. Continuamos con los trabajos de terminaciones e iniciamos trabajos de finalización en 6 Farmacias adicionales para un total de 12 Farmacias del Pueblo en un avance de más del 90%. Queda pendiente recibir el juego de plano aprobado de 1 Farmacia del Pueblo para completar las 30 Farmacias del Pueblo.</p> <p>En el mes de febrero se avanzó en la construcción de las Farmacias del Pueblo, surgiendo retrasos por las lluvias constantes. Tenemos a la fecha 6 Farmacias del Pueblo en proceso de terminaciones (colocación de pisos, pintura, etc), fueron vaciadas 4 losas de techo en este mes, se están pañetando 4 Farmacias del Pueblo y se están preparando las fundaciones de 2 Farmacias. Queda pendiente recibir el juego de plano aprobado de 1 Farmacia del Pueblo para completar las 30 Farmacias del Pueblo.</p> <p>En el mes de enero se avanzó en la construcción de las Farmacias del Pueblo a un ritmo normal. Se colocaron pisos en 2 Farmacias del Pueblo, había 9 Farmacias del Pueblo con losa de techo. Se vaciaron las fundaciones en 5 Farmacias del Pueblo adicionales. Quedando pendiente recibir el juego de plano aprobado de 1 Farmacia del Pueblo para completar las 30 Farmacias del Pueblo.</p>

En el mes de diciembre se ha avanzado en la construcción de las Farmacias del Pueblo a un ritmo normal. Ya se han vaciado losas de techo en 4 Farmacias del Pueblo, losas de piso en 3 Farmacias del Pueblo, se están colocando los bloques sobre nivel de piso en 3 Farmacias del Pueblo y se están trabajando las fundaciones de 7 Farmacias del Pueblo. Las demás Farmacias del Pueblo se iniciarán luego de lograr mayores avances en las construcciones actuales. Queda pendiente recibir 2 juegos de planos aprobados para completar las 30 Farmacias del Pueblo.

Para registro del código SNIP, continuamos a la espera por parte de la DIGEPRES de la confirmación del presupuesto para la ejecución de esta meta en 2018.

En el mes de noviembre recibimos la autorización para construcción de 3 Farmacias del Pueblo adicionales, llegando a un total de 28 Farmacias del Pueblo con planos aprobados para construcción. Realizamos el emplazamiento a estas tres restantes con los ingenieros contratistas a su cargo y se iniciaron su construcción. Queda pendiente recibir 2 juegos de planos aprobados para completar las 30 Farmacias del Pueblo.

Se vaciaron las zapatas en 9 Farmacias del Pueblo luego de las inspecciones reglamentarias del MOPC.

Para registro del código SNIP, continuamos a la espera por parte de la DIGEPRES de la confirmación del presupuesto para la ejecución de esta meta en 2018.

En el mes de octubre recibimos las licencias para construcción de 25 Farmacias del Pueblo de parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) quedando 5 Farmacias pendientes para emisión de licencia. Igualmente iniciamos las visitas de emplazamiento para la puesta en obra de las construcciones con los ingenieros que supervisarán las obras y los contratistas.

En el mes de septiembre se remitió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los estudios de suelos faltantes, correspondiente para 6 lotes, esto para fines de aprobación de los cálculos estructurales y posterior licencia de construcción. (ver documentos anexo).

En el mes de agosto se completó el pago del 20% a todos los contratistas (ver registro de documentos). Igualmente se realizaron todos los estudios de suelo en los terrenos donde se construirán las Farmacias del Pueblo y ya se han remitido los resultados del lote 2 completo (5 FPs) al Ministerio de Obras Públicas para las autorizaciones de lugar (ver comunicación de remisión).

Se entregó al Director General de Presupuestos la solicitud de aprobación de aumento del presupuesto 2018 (ver informe anexo).

En el mes de julio, se recibieron las certificaciones de todos los contratos (ver registro). También se hizo la solicitud de pago del 20% de avance a casi todos los contratistas y los libramientos estaban en proceso de pago (ver registro de relación). Solo quedó pendiente un libramiento el cual se encontraba en proceso.

Para registro del código SNIP, se incluirán en presupuesto del 2018 para solicitar la apropiación a la DIGEPRES.

Se incluyó en PAC 2018 la construcción de 40 F/P.

En el mes de junio se realizó la firma de los contratos faltantes y fueron enviados a la contraloría a través del sistema TRE, para fines de certificaciones (ver registro de documentos):

- Lote 1: 3 Fps en las provincias Azua, Pedernales y Santo Domingo.
- Lote 4: 5 Fps en las provincias el Seibo y La Altagracia.
- Lote 6: 4 Fps en las provincias Hermanas Mirabal, Santiago y Monseñor Nouel.
- Lote 7: 4 Fps en las provincias Elías Piña y San Juan de la Maguana.

En el mes de mayo se firmaron los contratos con un 50% de avance. Esto se debe a que 2 contratistas impugnaron la adjudicación de dos lotes y solicitaron la revisión de los resultados de adjudicación. Se emitieron 2 Resoluciones Administrativas Institucionales respondiendo a estas impugnaciones (Ver Registro de Documentos). Estamos a la espera de alguna respuesta de parte de los interesados, los cuales tienen hasta el 9 de junio para responder.

Los contratos de adjudicación firmados fueron los siguientes (Ver Registro de Documentos):

- Lote 2: 5 Fps en las provincias Dajabón, Espaillat, Montecristi, y Santiago Rodríguez.
- Lote 3: 4 Fps en las provincias Duarte y La Vega.
- Lote 5: 5 Fps en las provincias La Romana, Hato Mayor, San Pedro y Monte Plata.

En el mes de abril evaluamos las propuestas técnicas de los 125 oferentes que depositaron su propuesta, de las cuales habilitamos a 117 oferentes. Se evaluaron las propuestas económicas y elegimos a los ganadores de cada lote (7 lotes) con los precios más económicos y factibles. Inmediatamente procedimos a la notificación y la adjudicación de cada uno. (Ver Acta de Valoración de Incidencias Sobre B)

Se ejecutó al 100% el cronograma de visitas con el personal asignado del Ministerio de Salud Pública, donde se evaluaron 61 Centros de Salud a nivel nacional donde se priorizaron los 30 puntos a intervenir tomando en cuenta la densidad poblacional, la ubicación geográfica, el acceso vinculado a la Red Pública de Salud y basado en los criterios de habilitación farmacéutica: 23 ubicados en Distritos Municipales que actualmente no tienen una Farmacia del Pueblo y 7 donde ya existe una Farmacia pero requieren una ampliación del espacio físico para garantizar una adecuada atención Farmacéutica.

Obtuvimos la aprobación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción en los Centros de Salud elegidos. Se publicó en los portales web de la Dirección de Compras y Contrataciones y de PROMESE CAL, así como en periódicos del país, el llamado a participar en el procedimiento de Comparación de Precios para la construcción de 30 Farmacias del Pueblo a nivel nacional dividido en 7 lotes. (Ver Acta de Inicio, Convocatoria a Comparación de Precios y Cuadro de Lotes Ofertados).

<b>4</b>	<b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES ( JUNIO)</b>  En el mes de junio tenemos programadas las inauguraciones de 6 Farmacias del Pueblo y esperamos poder pre-recepcionar las 8 Farmacias del Pueblo que están en proceso de terminación.
<b>5</b>	<b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b> Ninguno hasta la fecha