

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.
1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (NOVIEMBRE) En el mes de noviembre se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 22%: <ol style="list-style-type: none"> 1. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), El Seibo 2. Centro Primer Nivel de Atención Barraquito, Duarte 3. Centro Primer Nivel de Atención Las Coles, Duarte De las construcciones del año 2018 todos los Contratistas recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción, hemos remitido al MOPC los estudios de suelo de 39 Farmacias del Pueblo (93%) para poder recibir los diseños estructurales y la licencia de construcción.
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 31 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 22% <ul style="list-style-type: none"> Región Norte: 9 Farmacias del Pueblo Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo Región Este: 7 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 14 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 17 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	14	63	0	30	0
PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (DICIEMBRE)							
4	En el mes de diciembre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo. En este mes recibiremos los planos aprobados por el MOPC para el inicio de la construcción de las Farmacias del Pueblo.						
ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)							
5	Tenemos 7 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas						

Ana María Aquino
Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

