

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (SEPTIEMBRE)
En el mes de septiembre se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a 33.6%:

1. Policlínica Zona E, Santo Domingo Este
2. Centro Primer Nivel de Atención San Felipe, Santo Domingo Norte
3. Fortaleza San Luis, Santiago
4. Centro Primer Nivel de Atención 30 de Mayo, Santo Domingo

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 47

META PROGRAMADA: 140

PORCENTAJE DE AVANCE: 33.6%

Región Norte: 17 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo

Región Este: 10 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 9 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 29

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 18



2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	15	30	0

PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (OCTUBRE)

- 4 En el mes de octubre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo y la puesta en funcionamiento de la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud, en sus nuevas instalaciones.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

- 5 Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 está en curso, ya fueron evaluadas las ofertas económicas y estamos en el proceso de adjudicación.


Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

