

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.
1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</p> <p>Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO)</p> <p>En el mes de agosto se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 12.43%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro Primer Nivel de Atención Vicentillo, El Seibo (Nueva Construcción) 2. Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, Santo Domingo Oeste (Nueva Habilitación) 3. Hospital Dr. Aristides Fiallo Cabral, La Romana (Nueva Habilitación) <p>De las construcciones del año 2018 hay 5 Contratistas que recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción.</p>
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS (JULIO)</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 23</p> <p>META PROGRAMADA: 185</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 12.43%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 5 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 4 Farmacia del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Santo Domingo: 3 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 11 (24.4%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 45</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 12 (8.5%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 140</p>



AH

	<p>2017</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 12</p> <p>Meta Habilitaciones 0</p> <p>Avance 0</p> <p>2018</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 25</p> <p>Avance 11</p> <p>2019</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 12</p> <p>Avance 0</p> <p>2020</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 8</p> <p>Avance 0</p>
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE)</p> <p>En el mes de septiembre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo.</p> <p>En el mes de agosto se realizará el pago del 20% a los ingenieros restantes del proceso de construcción del año 2018.</p>
5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas.</p>



Ana Mari Aquino