

| No. | <p align="center"><b>Reporte Ejecutivo Meta<br/>Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.</b></p>  |
|-----|---|
| 1   | <p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b><br/>Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>  |
| 2   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (SEPTIEMBRE)</b></p> <p>En el mes de septiembre se inauguró y se dejó en funcionamiento 1 Farmacia del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 11.43%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centro Primer Nivel de Atención Jamao Afuera, Hermanas Mirabal (Nueva Construcción)</li> </ol> <p>De las construcciones del año 2018 hay 9 Contratistas que recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción.</p>   |
| 3   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 16<br/>         META PROGRAMADA: 140<br/>         PORCENTAJE DE AVANCE: 11.43%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 4 Farmacias del Pueblo<br/>         Región Sur: 7 Farmacias del Pueblo<br/>         Región Este: 5 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO             <ul style="list-style-type: none"> <li>FP habilitadas: 3</li> </ul> </li> <li>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO             <ul style="list-style-type: none"> <li>FP construidas: 13</li> </ul> </li> </ul> <p>De las 140 Farmacias del Pueblo planteadas para la Meta hemos construido 13 Farmacias del Pueblo y hemos habilitado 3 en Distritos Municipales donde anteriormente no funcionaba una Farmacia del Pueblo. Adicional a esto hemos habilitado 8 Farmacias del Pueblo las cuales están funcionando en Distritos Municipales como un reforzamiento al servicio de dispensación a la población.</p> |
| 4   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (OCTUBRE)</b></p> <p>En el mes de octubre tenemos programadas las inauguraciones de 4 Farmacias del Pueblo, 2 Farmacias del Pueblo de construcción y 2 habilitaciones de locales.</p> <p>En este mes se realizarán los estudios de suelo a las 42 Farmacias del Pueblo y se pagará el 20% al contratista pendiente por recibir el avance.</p>  |



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas.

AA



| No. | Reporte Ejecutivo Meta<br>Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.   |
|-----|--|
| 1   | <p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b></p> <p>Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>  |
| 2   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO)</b></p> <p>En el mes de agosto se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 12.43%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centro Primer Nivel de Atención Vicentillo, El Seibo (Nueva Construcción)</li> <li>2. Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, Santo Domingo Oeste (Nueva Habilitación)</li> <li>3. Hospital Dr. Aristides Fiallo Cabral, La Romana (Nueva Habilitación)</li> </ol> <p>De las construcciones del año 2018 hay 5 Contratistas que recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción.</p>  |
| 3   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS (JULIO)</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 23</p> <p>META PROGRAMADA: 185</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 12.43%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 5 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 4 Farmacia del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Santo Domingo: 3 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 11 (24.4%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 45</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 12 (8.5%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 140</p> |



AH

|   |   |
|---|---|
|   | <p>2017</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 12</p> <p>Meta Habilitaciones 0</p> <p>Avance 0</p> <p>2018</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 25</p> <p>Avance 11</p> <p>2019</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 12</p> <p>Avance 0</p> <p>2020</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 8</p> <p>Avance 0</p> |
| 4 | <p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE)</b></p> <p>En el mes de septiembre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo.</p> <p>En el mes de agosto se realizará el pago del 20% a los ingenieros restantes del proceso de construcción del año 2018.</p>   |
| 5 | <p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas.</p>  |



Ana Manu Aquino

| No. | Reporte Ejecutivo Meta<br>Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.   |
|-----|--|
| 1   | <p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b></p> <p>Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>  |
| 2   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JULIO)</b></p> <p>En el mes de julio se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 5 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 10.8%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centro Primer Nivel de Atención Mencia, Pedernales (Nueva Construcción)</li> <li>2. Centro Primer Nivel de Atención Rancho De La Guardia, Elías Piña (Nueva Construcción)</li> <li>3. Centro Primer Nivel de Atención Batey Gonzalo, Monte Plata (Nueva Construcción)</li> <li>4. Centro Primer Nivel de Atención La Ureña, Santo Domingo Este (Nueva Habilitación)</li> <li>5. Hospital Rosa Duarte, Elías Piña (Nueva Habilitación)</li> </ol>   |
| 3   | <p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS (JUNIO)</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 20</p> <p>META PROGRAMADA: 185</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 10.8%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 5 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 2 Farmacia del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Santo Domingo: 2 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 9 (20%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 45</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 11 (7.8%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 140</p> <p>2017</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 11</p> <p>Meta Habilitaciones 0</p> <p>Avance 0</p> |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>2018</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 25</p> <p>Avance 9</p> <p>2019</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 12</p> <p>Avance 0</p> <p>2020</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 8</p> <p>Avance 0</p>   |
| 4 | <p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (AGOSTO)</b></p> <p>En el mes de agosto tenemos programadas las inauguraciones de 4 Farmacias del Pueblo.</p>   |
| 5 | <p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas.</p> <p>Del proceso para construcción de 42 Farmacias del Pueblo en el año 2018 no se ha podido entregar el 20% de avance a los contratistas para el inicio de los trabajos. Este retraso se debe a debido a inconvenientes con vinculación de los códigos entre el Portal Transaccional y el TRE.</p> |



*Maín Aquino*