

PROMESE  CAL <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i>		Ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo cercanas a la UNAP		Fecha de inicio: Enero 2021	
TITULO DE LA META/PRODUCTO:				Fecha de fin: Diciembre 2021	
INSTITUCIÓN:		PROMESE / CAL			
Escribir Nombre, Cargo, Número Celular, E-mail:				Rol en el sistema de trabajo (seleccionar del menú desplegable)	
TITULAR DEL AREA		Ing. Rafael Adolfo Perez de Leon, Director General, 809-610-2134, perez.adolfo@promesecal.gob.do			
COORDINADOR INSTITUCIONAL		Lic. Sergio Mauricio Sanchez Gelista, Director de Planificación y Desarrollo, 809-816-6802, mau_gelista@hotmail.com		Coordinador de Metas Institucional	
GERENTE DE META		Lic. Dennis Cuello, Enc. Formulación, Monit. Y Ev. De Planes, Programas y Proyectos, 809-708-0617, cuello.dennis@promesecal.gob.do		Gerente de Meta	
FUNCIONARIOS VINCULADOS		Ing. Omar Gratereaux, Gratereaux.omar@promesecal.gob.do; Lic. Margarita Reyes, reyes.margarita@promesecal.gob.do; Lic. Jose Luis Jesurum, Fernandez.jose@promesecal.gob.do		Participante	

Objetivo de la Meta: ¿para qué es la Meta? (¿en que consiste la meta-producto? ¿Qué problema intentará atender?, ¿cuales son los principales entregables esperados?)

La meta de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo mediante la construcción de 42 farmacias cercanas a las UNAPs tiene como finalidad crear espacios de dispensación farmacéutica de fácil acceso para la población más vulnerable que acude a adquirir los medicamentos e insumos médicos sanitarios disponibles para mejorar su salud y de esta forma damos apoyo a la política social de Mejorar la Calidad de vida de los Dominicanos a través de una Salud digna.

ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA META: Debe responder a la pregunta ¿cómo se va hacer? La estrategia debe describir el camino elegido para lograr la Meta/Resultados esperados al término de un periodo (esta servirá de base para luego ver si es necesario identificar Metas Intermedias adicionales).

Construir y habilitar nuevas Farmacias del Pueblo en ubicaciones establecidas cercanas a las UNAPs para el periodo establecido.



LÍNEA DE BASE: Constituye la descripción de la situación actual y el "que se espera cambiar" con la intervención de la Meta, Proyecto o Programa. La Línea de Base puede ser expresada en términos cuantitativos y/o cualitativos.

Para agosto 2020 habian disponible 554 FPs a nivel nacional.

BENEFICIARIOS

Tipo de Beneficiarios	Habitantes de los municipios donde se construirán las Farmacias del Pueblo.	Ejemplo Cantidad de beneficiarios: Población a impactar.
Cantidad	308,209 personas	

EMPRESAS CONTRATISTAS (OPCIONAL)

Nombre Empresa Si es consorcio escribir nombre del consorcio y luego la empresa y repetir esto para las demas empresas integrantes del consorcio		Monto del contrato (Si es posible para cada empresa) sino el total del contrato que será el mismo que el costo	Comentarios
--	--	--	-------------

COSTO	Monto	
Costo Inicial	180,000,000	Use este campo para justificar la variación de la cantidad inicial a la cantidad actual:
Costo Actual		

DATOS SOBRE EL PRESUPUESTO (PPTO)

Año del PPTO	Escriba aquí la línea presupuestaria Estimada	Presupuesto Original (de Ley) por año	Presupuesto otorgado por algún organismo externo	Monto Ejecutado	Observaciones
AÑO 1	90,000,000.00	70,092,600.00			
AÑO 2					
AÑO 3					
AÑO 4					





FARMACIAS DEL PUEBLO A INAUGURAR PROXIMAMENTE

No	Centro de Salud	Provincia	Área (m2)	Fecha tentativa de Entrega	Estado Actual
1	Centro de Primer Nivel de Atención Yerba Buena	Hato Mayor	35	10 de febrero de 2021	Lista para inaugurar
2	Centro de Primer Nivel Batoruco	Barahona	25	Febrero 2021	Lista para inaugurar
3	Centro de Primer Nivel El Pomier	San Cristóbal	25	Febrero 2021	Lista para inaugurar
4	Centro de Primer Nivel Las Barías	Azua	25	Febrero 2021	No tiene counter
5	Centro de Primer Nivel Mena	Batoruco	25	Marzo 2021	No tiene counter
6	Centro de Primer Nivel Cachón	Barahona	25	Marzo 2021	No tiene counter
7	Hospital Municipal Vicente Noble	Barahona	35	Marzo 2021	No tiene counter
8	Centro de Primer Nivel Carretón	Peravia	35	Abril 2021	No tiene counter
9	Centro de Primer Nivel El Limonal	Peravia	25	Abril 2021	No tiene counter
10	Centro de Primer Nivel Los Ranchitos	San Jose de Ocoa	25	Abril 2021	No tiene counter
11	Centro de Primer Nivel Boruco	Valverde	35	Abril 2021	No tiene counter
12	Centro de Primer Nivel Comedero Arriba	Sánchez Ramírez	25	Mayo 2021	No tiene counter
13	Centro de Primer Nivel Caballero	Sanchez Ramírez	25	Mayo 2021	No tiene counter
14	Centro de Primer Nivel Hermanas Mirabal	Duarte	25	Mayo 2021	No tiene counter
15	Centro de Primer Nivel Rincon Hondo	Duarte	25	Mayo 2021	No tiene counter
16	Centro de Primer Nivel El Hoyo de Jaya	Duarte	25	Mayo 2021	No tiene counter
17	Hospital Municipal José Contreras	Españillat	35	Mayo 2021	No tiene counter
18	Centro de Primer Nivel Amiama Gómez	Azua	25	Junio 2021	85% de Avance
19	Centro de Primer Nivel Las Lomas	Azua	25	Junio 2021	85% de Avance
20	Centro de Primer Nivel Los Negros	Azua	35	Junio 2021	85% de Avance
21	Centro de Primer Nivel Barrera	Azua	25	Junio 2021	80% de Avance. Colocación puertas y ventanas.
22	Centro de Primer Nivel Los Quemados	Valverde	35	Julio 2021	80% de Avance
23	Centro de Primer Nivel Entrada de Mao	Valverde	35	Julio 2022	80% de Avance
24	Centro de Primer Nivel La Vigia	Dajabón	35	Julio 2023	80% de Avance



25	Centro de Primer Nivel El Vigiador	Montecristi	35	Julio 2024	80% de Avance
26	Hospital Municipal Pepillo Salcedo	Montecristi	35	Julio 2025	80% de Avance
27	Centro de Primer Nivel El Batey	San Juan	25	Agosto 2021	80% de Avance. Terminación de pañete.
28	Centro de Primer Nivel Hato del Padre	San Juan	25	Agosto 2021	80% de Avance. Terminación de pañete.
29	Centro de Primer Nivel Las Charcas de María N.	San Juan	25	Agosto 2021	80% de Avance. Terminación de pañete.
30	Centro de Primer Nivel Las Zanjás	San Juan	25	Agosto 2021	80% de Avance. Terminación de pañete.
31	Hospital M. de Consuelo Dr. Ángel Ponce	San Pedro de Macorís	60	Septiembre 2021	80% de Avance. Terminación de pañete.
32	Centro de Primer Nivel Vista del Valle	Duarte	25	Septiembre 2021	80% de Avance. Colocación puertas y ventanas.
33	Centro de Primer Nivel El Higuerito	Españat	25	Septiembre 2021	60% de Avance
34	Hospital Municipal Cambita El Pueblo	San Cristóbal	35	Octubre 2021	85% de Avance
35	Centro de Primer Nivel La Jagua	San Juan de la Maguana	35	Octubre 2021	70% de Avance. Colocación de pisos.
36	Centro de Primer Nivel El Rosario	San Juan de la Maguana	35	Octubre 2021	70% de Avance. Colocación de pisos.
37	Centro de Primer Nivel Carrera de Yegua	San Juan de la Maguana	35	Octubre 2021	70% de Avance. Colocación de pisos.
38	Centro de Primer Nivel Mendoza	Santo Domingo Este	25	Noviembre 2021	40% de Avance
39	Centro de Primer Nivel Cruce Guayacanes	Valverde	25	Noviembre 2021	40% de Avance
40	Centro de Primer Nivel Ranchito de los Vargas	Puerto Plata	35	Noviembre 2021	35% de Avance
41	Centro de Primer Nivel Los Quemados	Monseñor Nouel	35	Diciembre 2021	20% de Avance. Zapata
42	Centro de Primer Nivel Sabana Larga	Dajabón	35	Diciembre 2021	10% de Avance. Solo excavación.

Ing. Omar Eladio Grateriaux Martinez
Enc. Int. Depto. Ingeniera e Infraestructura

