

1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>																								
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (DICIEMBRE) En el mes de diciembre no se inauguraron Farmacias del Pueblo.</p>																								
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 48 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 34.28%</p> <p>Región Norte: 17 Farmacias del Pueblo Región Sur: 12 Farmacias del Pueblo Región Este: 10 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 9 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 30 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 18 <table border="1" data-bbox="215 1444 1479 1612"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>16</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	16	30	0
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	16	30	0																		
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ENERO) En el mes de enero tenemos prevista las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo.</p>																								

A.



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 5 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso, el desembolso del 20% de avance para el inicio de las obras fue solicitado y recibimos la aprobación del MOPC para el inicio de 15 Farmacias.

Ana María Aquino
Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

