

1

**JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

**PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)**

En el mes de junio se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a 28.57%:

1. Centro Primer Nivel de Atención Boca Ferrea, Espaillat
2. Centro Primer Nivel de Atención Zafarraya, Espaillat
3. Centro Clínico y Diagnostico de Atención Primaria Moca, Espaillat
4. Centro Primer Nivel de Atención Boca de Cumayasa, San Pedro



### PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 40

META PROGRAMADA: 140

PORCENTAJE DE AVANCE: 28.57%

Región Norte: 15 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo

Región Este: 10 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

3

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 22

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 18

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	8	30	0

### PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)

4

En el mes de julio tenemos programadas las inauguraciones de 5 Farmacias del Pueblo. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 se está preparando para subir al Portal de Compras y Contrataciones.

### ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos.

  
Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura



1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b> Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>																								
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MAYO)</b> En el mes de mayo se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a 25.71%:</p> <p>Centro Primer Nivel de Atención Cumayasa, La Romana Centro Primer Nivel de Atención Cucama, La Romana.</p>																								
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 36 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 25.71%</p> <p>Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo Región Este: 9 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 19</li> <li>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 17</li> </ul> <table border="1" data-bbox="220 1577 1453 1738"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>4</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	4	30	0
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	4	30	0																		

4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)</b></p> <p>En el mes de junio tenemos programadas las inauguraciones de 6 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 se está preparando para subir al Portal de Compras y Contrataciones.</p>

*Ana María Aquino*  
 Ing. Ana María Aquino

**Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura**





**1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**  
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

**2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ABRIL)**  
En el mes de abril se concluyeron las habilitaciones de locales para la operación de 4 Farmacias del Pueblo, para un total de 10. Están pendientes las aperturas de estas Farmacias debido a que se está gestionando la contratación del personal que laborará en cada una.

**3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 34  
META PROGRAMADA: 140  
PORCENTAJE DE AVANCE: 24.3%

Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo  
Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo  
Región Este: 7 Farmacia del Pueblo  
Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
FP habilitadas: 17
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
FP construidas: 17

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	2	30	0

**4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MAYO)**  
En el mes de mayo tenemos programadas las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 será lanzado en el mes de julio debido a la disponibilidad presupuestaria de la institución.

Ana María Aquino -  
Ing. Ana María Aquino

**Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura**

