

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ABRIL)
En el mes de abril se concluyeron las habilitaciones de locales para la operación de 4 Farmacias del Pueblo, para un total de 10. Están pendientes las aperturas de estas Farmacias debido a que se está gestionando la contratación del personal que laborará en cada una.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 34
META PROGRAMADA: 140
PORCENTAJE DE AVANCE: 24.3%

Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo
Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo
Región Este: 7 Farmacia del Pueblo
Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP habilitadas: 17
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP construidas: 17

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	2	30	0

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MAYO)
En el mes de mayo tenemos programadas las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 será lanzado en el mes de julio debido a la disponibilidad presupuestaria de la institución.

Ana María Aquino

Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

