


1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>																								
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO) En el mes de agosto no se inauguraron Farmacias del Pueblo. Estamos en proceso de preparación para la apertura de 8 nuevas Farmacias para ser integradas a la red.</p>																								
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 43 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 30.71%</p> <p>Región Norte: 16 Farmacias del Pueblo Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo Región Este: 10 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 6 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 25 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 18  <table border="1" data-bbox="217 1444 1484 1612"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>11</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	11	30	0
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	11	30	0																		
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE) En el mes de septiembre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo y la puesta en funcionamiento de la Farmacia del Pueblo de Ciudad Salud, en sus nuevas instalaciones.</p>																								

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos. En el mes de abril recibimos la aprobación del resto de los planos pendientes para las construcciones de las Farmacias del Pueblo del proceso del año 2018. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 está en curso, recibimos 46 ofertas, en el mes de Septiembre concluye el proceso.



Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura