

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.																															
1	<b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b> Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.																															
2	<b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ENERO)</b>  En el mes de enero no se inauguraron Farmacias del Pueblo.																															
3	<b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b>  FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 32 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 22.8%  Región Norte: 10 Farmacias del Pueblo Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo Región Este: 7 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo  - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 15  - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 17  <table border="1" data-bbox="250 1619 1481 1780"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	0	30	0
2017		2018		2019		2020																										
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																									
30	17	17	15	63	0	30	0																									

4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (FEBRERO)</b></p> <p>En el mes de febrero tenemos programadas las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos.</p>

*Do Sabra Roberts*

Ing. Ana María Aquino

**Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura**

