

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.																								
1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>																								
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (DICIEMBRE) En el mes de diciembre se inauguró y se dejó en funcionamiento 1 Farmacia del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 22.8%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro Primer Nivel de Atención El Rio, La Vega <p>De las construcciones del año 2018 todos los Contratistas recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción, hemos remitido al MOPC los estudios de suelo de 40 Farmacias del Pueblo (95%) para poder recibir los diseños estructurales y la licencia de construcción.</p>																								
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 32</p> <p>META PROGRAMADA: 140</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 22.8%</p> <p>Región Norte: 10 Farmacias del Pueblo</p> <p>Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo</p> <p>Región Este: 7 Farmacia del Pueblo</p> <p>Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <p>FP habilitadas: 15</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <p>FP construidas: 17</p> <table border="1" data-bbox="250 1619 1481 1780"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	0	30	0
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	0	30	0																		



4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ENERO)</p> <p>En el mes de enero tenemos programada las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo. En este mes recibiremos los planos aprobados por el MOPC para el inicio de la construcción de las Farmacias del Pueblo, los cuales no pudieron ser entregados el mes pasado..</p>
5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Tenemos 7 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas</p>

Ana María Aquino
 Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

