

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.
1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b></p> <p>Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JULIO)</b></p> <p>En el mes de julio se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 5 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 10.8%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centro Primer Nivel de Atención Mencia, Pedernales (Nueva Construcción)</li> <li>2. Centro Primer Nivel de Atención Rancho De La Guardia, Elías Piña (Nueva Construcción)</li> <li>3. Centro Primer Nivel de Atención Batey Gonzalo, Monte Plata (Nueva Construcción)</li> <li>4. Centro Primer Nivel de Atención La Ureña, Santo Domingo Este (Nueva Habilitación)</li> <li>5. Hospital Rosa Duarte, Elías Piña (Nueva Habilitación)</li> </ol>
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS (JUNIO)</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 20</p> <p>META PROGRAMADA: 185</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 10.8%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 5 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 2 Farmacia del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Santo Domingo: 2 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 9 (20%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 45</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 11 (7.8%)</p> <p style="padding-left: 40px;">FP programadas: 140</p> <p>2017</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 11</p> <p>Meta Habilitaciones 0</p> <p>Avance 0</p>



	<p>2018</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 25</p> <p>Avance 9</p> <p>2019</p> <p>Meta Construcciones 40</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 12</p> <p>Avance 0</p> <p>2020</p> <p>Meta Construcciones 30</p> <p>Avance 0</p> <p>Meta Habilitaciones 8</p> <p>Avance 0</p>
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (AGOSTO)</b></p> <p>En el mes de agosto tenemos programadas las inauguraciones de 4 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas.</p> <p>Del proceso para construcción de 42 Farmacias del Pueblo en el año 2018 no se ha podido entregar el 20% de avance a los contratistas para el inicio de los trabajos. Este retraso se debe a debido a inconvenientes con vinculación de los códigos entre el Portal Transaccional y el TRE.</p>



*Maín Aquino*