


No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.
1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (OCTUBRE) En el mes de octubre se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 4 Farmacia del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 20%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro de Primer Nivel de Atención Villa Ribera del Dajao (Haras Nacionales), Santo Domingo Norte (Nueva Construcción) 2. Centro de Primer Nivel de Atención La Higuera, Santa Lucia, El Seibo (Nueva Construcción) 3. Centro Primer Nivel de Atención Sabana Cruz, Banica, Elias Piña (Nueva Habilitación) 4. Centro Primer Nivel de Atención Villa Progreso, Veragua, Espaillat (Nueva Habilitación) <p>De las construcciones del año 2018 todos los Contratistas recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción, hemos remitido al MOPC los estudios de suelo de 22 Farmacias del Pueblo (52%) para poder recibir los diseños estructurales y la licencia de construcción.</p>
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 28 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 20%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 7 Farmacias del Pueblo Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo Región Este: 6 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 13</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 15</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

4.

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	15	40	13	40	0	30	0
PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (NOVIEMBRE)							
4	En el mes de noviembre tenemos programadas las inauguraciones de 3 Farmacias del Pueblo, 2 Farmacias del Pueblo de construcción y 1 habilitación de local. En este mes se realizarán los estudios de suelo a las 42 Farmacias del Pueblo y se pagará el 20% al contratista pendiente por recibir el avance.						
ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)							
5	Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas						

Ana María Aquino.

