

**1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**  
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

**2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ENERO)**  
En el mes de enero se pusieron en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a 35.71%:

1. CPNA Doña Ana, San Cristóbal
2. Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Villa Liberación, Santo Domingo Este

**3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 50  
META PROGRAMADA: 140  
PORCENTAJE DE AVANCE: 35.71%

Región Norte: 17 Farmacias del Pueblo  
Región Sur: 13 Farmacias del Pueblo  
Región Este: 10 Farmacia del Pueblo  
Santo Domingo: 10 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
FP habilitadas: 32
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
FP construidas: 18

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	16	30	2

4.



4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (FEBRERO)</b></p> <p>En el mes de febrero tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 6 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Tenemos 2 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido al incumplimiento de contratos de un contratista. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso, el desembolso del 20% de avance para el inicio de las obras fue solicitado y recibimos la aprobación del MOPC para el inicio de 15 Farmacias.</p>

*Ana María Aquino*  
 Ing. Ana María Aquino

**Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura**

