

1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado atrasada por la pandemia global del COVID-19.</p>																								
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO) En el mes de agosto se pusieron en funcionamiento 5 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 45.71%.</p>																								
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 64 META PROGRAMADA: 140 PORCENTAJE DE AVANCE: 45.71%</p> <p>Región Norte: 21 Farmacias del Pueblo Región Sur: 16 Farmacias del Pueblo Región Este: 16 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 11 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 43 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARÁ FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 21 <table border="1" data-bbox="212 1455 1479 1623"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>16</td> <td>30</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	16	30	16
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	16	30	16																		
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE) En el mes de septiembre no tenemos previsto la puesta en funcionamiento de Farmacias del Pueblo.</p>																								



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

- 5 Tenemos 2 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido al incumplimiento de contratos de un contratista. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso.

Ana María Aquino
Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

