


| | | |
|---|---|--|
|  <i>Medicinas que dan Calidad de Vida</i> | Ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo cercanas a la UNAP | Fecha de inicio: Enero 2022 |
| | | Fecha de fin: Diciembre 2022 |
| INSTITUCIÓN: | PROMESE / CAL | |
| Escribir Nombre, Cargo, Número Celular, E-mail: | | Rol en el sistema de trabajo (seleccionar del menú desplegable) |
| TITULAR DEL AREA | Ing. Rafael Adolfo Perez de Leon, Director General, 809-610-2134, perez.adolfo@promesecal.gob.do | |
| COORDINADOR INSTITUCIONAL | Lic. Sergio Mauricio Sanchez Gelista, Director de Planificación y Desarrollo, 809-816-6802, mau_gelista@hotmail.com | |
| GERENTE DE META | Lic. Dennis Cuello, Enc. Formulación, Monit. Y Ev. De Planes, Programas y Proyectos, 809-708-0617, cuello.dennis@promesecal.gob.do | |
| FUNCIONARIOS VINCULADOS | Ing. Omar Gratereaux, Gratereaux.omar@promesecal.gob.do; Ing. Luis Gamborena, gamborena.luis@promesecal.gob.do; Lic. Jose Luis Jesurum, Fernandez.jose@promesecal.gob.do; | |

Objetivo de la Meta: ¿para qué es la Meta? (¿en que consiste la meta-producto? ¿Qué problema intentará atender?, ¿cuales son los principales entregables esperados?)

La meta de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo mediante la construcción de 42 farmacias cercanas a las UNAPs tiene como finalidad crear espacios de dispensación farmacéutica de fácil acceso para la población más vulnerable que acude a adquirir los medicamentos e insumos médicos sanitarios disponibles para mejorar su salud y de esta forma damos apoyo a la política social de Mejorar la Calidad de vida de los Dominicanos a través de una Salud digna.

ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA META: Debe responder a la pregunta ¿cómo se va hacer? La estrategia debe describir el camino elegido para lograr la Meta/Resultados esperados al término de un periodo (esta servirá de base para luego ver si es necesario identificar Metas Intemedias adicionales).

Construir y habilitar nuevas Farmacias del Pueblo en ubicaciones establecidas cercanas a las UNAPs para el periodo establecido.

LÍNEA DE BASE: Constituye la descripción de la situación actual y el "que se espera cambiar" con la intervención de la Meta, Proyecto o Programa. La Línea de Base puede ser expresada en términos cuantitativos y/o cualitativos.
 Para diciembre 2021 habian disponible 594 Farmacias del Pueblo a nivel nacional.

BENEFICIARIOS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Tipo de Beneficiarios | Habitantes de los municipios donde se construirán las Farmacias del Pueblo. | Ejemplo Cantidad de beneficiarios: Población a impactar. |
| Cantidad | 577,552 personas | |

EMPRESAS CONTRATISTAS (OPCIONAL)

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Nombre Empresa Si es consorcio escribir nombre del consorcio y luego la empresa y repetir esto para las demas empresas integrantes del consorcio | | Monto del contrato (Si es posible para cada empresa) sino el total del contrato que será el mismo que el costo | Comentarios |
|--|--|--|-------------|

| | | |
|---------------|--------------|--|
| COSTO | Monto | |
| Costo Inicial | 180,000,000 | Use este campo para justificar la variación de la cantidad inicial a la cantidad actual: |
| Costo Actual | | |

DATOS SOBRE EL PRESUPUESTO (PPTO)

| Año del PPTO | Escriba aquí la línea presupuestaria Estimada | Presupuesto Original (de Ley) por año | Presupuesto otorgado por algún organismo externo | Monto Ejecutado | Observaciones |
|--------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| AÑO 1 | 90,000,000.00 | 70,092,600.00 | | 48,836,821 | |
| AÑO 2 | 87,417,248.67 | 46,800,000 | | | |
| AÑO 3 | | | | | |
| AÑO 4 | | | | | |

Listado de 42 Farmacias del Pueblo Bajo Contrato, Pendiente de Finalización año 2022

| No. | Centro de Salud | Provincia | Región | Estado (Actualizar) |
|-----|---|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | Centro de Primer Nivel Los Quemados | Valverde | Norte | 85% de Avance |
| 2 | Centro de Primer Nivel Entrada de Mao | | | 85% de Avance |
| 3 | Centro de Primer Nivel Cruce Guayacanes | | | 80% de Avance |
| 4 | Centro de Primer Nivel de Atención Cacheo (Villa Muñoz) | | | No iniciada |
| 5 | Centro de Primer Nivel Canca La Piedra | Santiago | | No iniciada |
| 6 | Centro de Primer Nivel Mamá Tingó | | | No iniciada |
| 7 | Centro de Primer Nivel Cruce de Chacuey | Sánchez Ramírez | | No iniciada |
| 8 | Centro de Primer Nivel Vista del Valle | Duarte | | 60% de Avance. |
| 9 | Centro de Primer Nivel El Aguacate | | | No iniciada |
| 10 | Centro de Primer Nivel Juan Alberto Espinola | | | No iniciada |
| 11 | Centro de Primer Nivel La Vigia | Dajabón | | 80% de Avance |
| 12 | Centro de Primer Nivel Hipolito Billini | | | 40% de Avance |
| 13 | Centro de Primer Nivel Sabana Larga | | | 10% de Avance. Solo excavación. |
| 14 | Centro de Primer Nivel El Vigador | Montecristi | | 95% de Avance |
| 15 | Hospital Municipal Pepillo Salcedo | | | 99% de Avance |
| 16 | Hospital Municipal Villa Vasquez | | | No iniciada |
| 17 | Centro de Primer Nivel Ranchito de los Vargas | Puerto Plata | | 70% de Avance |
| 18 | Centro de Primer Nivel Río Grande | | | 60% de Avance |
| 19 | Centro de Primer Nivel Maimón | | | No iniciada |
| 20 | Centro de Primer Nivel Juan Adrián | Monseñor Nouel | | 45% de Avance |
| 21 | Hospital municipal Manuel de Luna | Espaillat | | 55% de Avance |
| 22 | Centro de Primer Nivel Chirino | Monte Plata | | No iniciada |
| 23 | Centro de Primer Nivel Barranca | La Vega | | No iniciada |
| 24 | Centro de Primer Nivel La Torre | | | No iniciada |
| 25 | Centro de Primer Nivel El Cercado | | | No iniciada |
| 26 | Centro de Primer Nivel San Rafael | Maria Trinidad Sanchez | | No iniciada |
| 27 | Centro de Primer Nivel Las Corcobas | | | No iniciada |
| 28 | Centro de Primer Nivel Los Yayales | | | No iniciada |
| 29 | Centro de Primer Nivel La Entrada | | | 45% de avance |

| | | | | |
|----|---|----------------------|--------------------|-----------------|
| 30 | Centro de Primer Nivel Baitoita | Barahona | Sur | No iniciada |
| 31 | Centro de Primer Nivel Arroyo Dulce | | | No iniciada |
| 32 | Hospital Municipal Jaime Mota | | | No iniciada |
| 33 | Hospital Municipal de Haina | San Cristóbal | | No iniciada |
| 34 | Centro de Primer Nivel Puerto Escondido | Independencia | | No iniciada |
| 35 | Centro de Primer Nivel Barrera | Azua | | 60% de Avance. |
| 36 | Centro de Primer Nivel Las Lagunas | | | No iniciada |
| 37 | Centro de Primer Nivel Las Cañitas | | | 100% de Avance. |
| 38 | Centro de Primer Nivel Sabana Yegua | | | No iniciada |
| 39 | Centro de Primer Nivel Monserrate | Bahoruco | | No iniciada |
| 40 | Centro de Primer Nivel El Porvenir | San Pedro de Macorís | Este | No iniciada |
| 41 | Centro de Primer Nivel Cumayasa Km 10 | La Romana | | 5% de Avance |
| 42 | Centro de Primer Nivel Mendoza | Santo Domingo | GRAN SANTO DOMINGO | 65% de Avance |



Enc. Departamento Ingeniería e Infraestructura