

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
 Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MARZO)
 En el mes de marzo se concluyeron las habilitaciones de locales para la operación de 6 Farmacias del Pueblo. Están pendientes las aperturas de estas Farmacias, se está gestionando la contratación del personal que laborará en la Farmacia.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 34
 META PROGRAMADA: 140
 PORCENTAJE DE AVANCE: 24.3%

Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo
 Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo
 Región Este: 7 Farmacia del Pueblo
 Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
 FP habilitadas: 17
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
 FP construidas: 17



2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	2	30	0

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ABRIL)
 En el mes de abril tenemos programada las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas, los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de 2 contratistas que han incumplido con sus contratos. No hemos recibido los planos autorizados de parte del MOPC para iniciar la construcción de 13 Farmacias del Pueblo del año 2018.

Ana María Aquino

Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura



1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (FEBRERO)
En el mes de febrero se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 24.3%:

1. Centro Primer Nivel de Atención Base Aérea Puerto Plata, Puerto Plata
2. Centro Primer Nivel de Atención Barrio Lindo, Santiago

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 34
META PROGRAMADA: 140
PORCENTAJE DE AVANCE: 24.3%

Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo
Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo
Región Este: 7 Farmacia del Pueblo
Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP habilitadas: 17

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP construidas: 17

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	2	30	0

4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MARZO)</p> <p>En el mes de marzo tenemos programada las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas, los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de 2 contratistas que han incumplido con sus contratos. No hemos recibido los planos autorizados de parte del MOPC para iniciar la construcción de 29 Farmacias del Pueblo del año 2018.</p>

Ana María Aquino
 Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura



No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.																								
1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>																								
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ENERO)</p> <p>En el mes de enero no se inauguraron Farmacias del Pueblo.</p>																								
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 32</p> <p>META PROGRAMADA: 140</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 22.8%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 10 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 7 Farmacia del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 15</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 17</p> <table border="1" data-bbox="250 1619 1481 1780"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	0	30	0
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	0	30	0																		

4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (FEBRERO)</p> <p>En el mes de febrero tenemos programadas las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos.</p>

Do Sabra Roberts

Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

