

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (FEBRERO)
En el mes de febrero se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 24.3%:

1. Centro Primer Nivel de Atención Base Aérea Puerto Plata, Puerto Plata
2. Centro Primer Nivel de Atención Barrio Lindo, Santiago

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 34
META PROGRAMADA: 140
PORCENTAJE DE AVANCE: 24.3%

Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo
Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo
Región Este: 7 Farmacia del Pueblo
Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP habilitadas: 17

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP construidas: 17

| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |
| 30 | 17 | 17 | 15 | 63 | 2 | 30 | 0 |

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MARZO)</p> <p>En el mes de marzo tenemos programada las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.</p> |
| 5 | <p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas, los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de 2 contratistas que han incumplido con sus contratos. No hemos recibido los planos autorizados de parte del MOPC para iniciar la construcción de 29 Farmacias del Pueblo del año 2018.</p> |

Ana María Aquino
 Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

