

**1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**  
 Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

**2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MARZO)**  
 En el mes de marzo se concluyeron las habilitaciones de locales para la operación de 6 Farmacias del Pueblo. Están pendientes las aperturas de estas Farmacias, se está gestionando la contratación del personal que laborará en la Farmacia.

**3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 34  
 META PROGRAMADA: 140  
 PORCENTAJE DE AVANCE: 24.3%

Región Norte: 12 Farmacias del Pueblo  
 Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo  
 Región Este: 7 Farmacia del Pueblo  
 Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
 FP habilitadas: 17
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
 FP construidas: 17



2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	2	30	0

**4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ABRIL)**  
 En el mes de abril tenemos programada las inauguraciones de 10 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas, los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de 2 contratistas que han incumplido con sus contratos. No hemos recibido los planos autorizados de parte del MOPC para iniciar la construcción de 13 Farmacias del Pueblo del año 2018.

*Ana María Aquino*

Ing. Ana María Aquino

**Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura**

