

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de Red de Farmacias del Pueblo.
1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b> Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (SEPTIEMBRE)</b></p> <p>En el mes de septiembre se inauguró y se dejó en funcionamiento 1 Farmacia del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 11.43%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centro Primer Nivel de Atención Jamao Afuera, Hermanas Mirabal (Nueva Construcción)</li> </ol> <p>De las construcciones del año 2018 hay 9 Contratistas que recibieron el avance del 20% para iniciar los trabajos de construcción.</p>
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 16</p> <p>META PROGRAMADA: 140</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 11.43%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 4 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 7 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 5 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <ul style="list-style-type: none"> <li>FP habilitadas: 3</li> </ul> </li> <li>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <ul style="list-style-type: none"> <li>FP construidas: 13</li> </ul> </li> </ul> <p>De las 140 Farmacias del Pueblo planteadas para la Meta hemos construido 13 Farmacias del Pueblo y hemos habilitado 3 en Distritos Municipales donde anteriormente no funcionaba una Farmacia del Pueblo. Adicional a esto hemos habilitado 8 Farmacias del Pueblo las cuales están funcionando en Distritos Municipales como un reforzamiento al servicio de dispensación a la población.</p>
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (OCTUBRE)</b></p> <p>En el mes de octubre tenemos programadas las inauguraciones de 4 Farmacias del Pueblo, 2 Farmacias del Pueblo de construcción y 2 habilitaciones de locales.</p> <p>En este mes se realizarán los estudios de suelo a las 42 Farmacias del Pueblo y se pagará el 20% al contratista pendiente por recibir el avance.</p>



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 8 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas.

AA

