

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (FEBRERO) En el mes de febrero se pusieron en funcionamiento 6 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a 40.00%: <ol style="list-style-type: none">1. Centro Primer Nivel de Atención Hato Nuevo, Mamá Tingo, Monte Plata2. Centro Primer Nivel de Atención Los Guandules, Santiago3. Centro Primer Nivel de Atención Las Calderas, Peravia4. Centro Primer Nivel de Atención Boca de Yuma, La Altagracia5. Centro Primer Nivel de Atención Benerito, La Altagracia6. Centro Primer Nivel de Atención Higueral, La Romana



4.

PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 56

META PROGRAMADA: 140

PORCENTAJE DE AVANCE: 40.00%

Región Norte: 19 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 14 Farmacias del Pueblo

Región Este: 13 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 10 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 35

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 21

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	16	30	8

PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MARZO)

En el mes de marzo tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 8 Farmacias del Pueblo.

ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)

Tenemos 2 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido al incumplimiento de contratos de un contratista. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso, el desembolso del 20% de avance para el inicio de las obras fue solicitado y recibimos la aprobación del MOPC para el inicio de 13 Farmacias adicionales, sumando 28, quedando pendiente 11 planos.

Ana María Aquino
Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

