

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado atrasada por la pandemia global del COVID-19.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)
En el mes de junio no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 57
META PROGRAMADA: 140
PORCENTAJE DE AVANCE: 40.71%

Región Norte: 20 Farmacias del Pueblo
Región Sur: 14 Farmacias del Pueblo
Región Este: 13 Farmacia del Pueblo
Santo Domingo: 10 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP habilitadas: 36
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP construidas: 21



2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	16	30	9

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)
En el mes de julio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 2 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Tenemos 2 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido al incumplimiento de contratos de un contratista. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso, el desembolso del 20% de avance para el inicio de las obras fue solicitado y recibimos la aprobación del MOPC para el inicio de 13 Farmacias adicionales, sumando 28, quedando pendiente 11 planos.

Ana María Aquino
Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

