

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado atrasada por la pandemia global del COVID-19.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (SEPTIEMBRE)
En el mes de Septiembre no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 64

META PROGRAMADA: 140

PORCENTAJE DE AVANCE: 45.71%

Región Norte: 21 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 16 Farmacias del Pueblo

Región Este: 16 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 11 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 43

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 21

| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |
| 30 | 17 | 17 | 15 | 63 | 16 | 30 | 16 |

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (OCTUBRE)
En el mes de Octubre no tenemos previsto la puesta en funcionamiento de Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

- 5 Tenemos 2 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido al incumplimiento de contratos de un contratista. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso.



Ing. Omar Eladio Gratereaux Martínez

Encargado Interino Departamento Ingeniería e Infraestructura

