


1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b>                  Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado atrasada por la pandemia global del COVID-19.</p>																								
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (OCTUBRE)</b>                  En el mes de Octubre no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.</p>																								
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 64                  META PROGRAMADA: 140                  PORCENTAJE DE AVANCE: 45.71%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 21 Farmacias del Pueblo                  Región Sur: 16 Farmacias del Pueblo                  Región Este: 16 Farmacia del Pueblo                  Santo Domingo: 11 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO                      FP habilitadas: 43</li> <li>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO                      FP construidas: 21</li> </ul> <table border="1" data-bbox="207 1457 1474 1625" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>63</td> <td>16</td> <td>30</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	2017		2018		2019		2020		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	30	17	17	15	63	16	30	16
2017		2018		2019		2020																			
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance																		
30	17	17	15	63	16	30	16																		
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (NOVIEMBRE)</b>                  En el mes de Noviembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de la Farmacia del Pueblo Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, Distrito Nacional.</p>																								

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

- 5 Tenemos 2 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido al incumplimiento de contratos de un contratista. El proceso para las construcciones del año 2019 está en curso.



Ing. Omar Eladio Gratereaux Martinez

**Encargado Interino Departamento Ingeniería e Infraestructura**

