

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MARZO) En el mes de Marzo no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 3 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 71.42% Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo Región Este: 3 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 2 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 1 <table border="1" data-bbox="263 1378 581 1544"><thead><tr><th colspan="2">2021</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>41</td><td>1</td></tr></tbody></table>	2021		Meta	Avance	41	1
2021							
Meta	Avance						
41	1						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ABRIL) En el mes de abril tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.						

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Omar E. Gratereaux Martinez
Enc. Interino Depto. Ingeniería e Infraestructura

