

1	<b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b> Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	<b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)</b> En el mes de Mayo no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.						
3	<b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b>  FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 3 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 71.42%  Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo Región Este: 3 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo  - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 2  - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 1  <table border="1" data-bbox="256 1369 574 1535"><thead><tr><th colspan="2">2021</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>41</td><td>1</td></tr></tbody></table>	2021		Meta	Avance	41	1
2021							
Meta	Avance						
41	1						
4	<b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JULIO)</b> En el mes de Julio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 9 Farmacias del Pueblo.						



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

**5**

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Omar E. Grateraux Martinez  
Enc. Interino Depto. Ingeniería e Infraestructura