

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JULIO) En el mes de Julio se pusieron en funcionamiento 10 Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 13 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 30.95% Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo Región Sur: 10 Farmacias del Pueblo Región Este: 2 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 1 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 2 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 11 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">2021</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>42</td><td>13</td></tr></tbody></table>	2021		Meta	Avance	42	13
2021							
Meta	Avance						
42	13						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (AGOSTO) En el mes de agosto tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 11 Farmacias del Pueblo.						

5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>
---	--



Ing. Elvis G. López
Enc. Mejora y Acondicionamiento Física