

1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b>          Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO)</b>          En el mes de agosto se pusieron en funcionamiento 5 Farmacias del Pueblo.</p>						
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 18          META PROGRAMADA: 42          PORCENTAJE DE AVANCE: 42.85%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 2 Farmacias del Pueblo          Región Sur: 13 Farmacias del Pueblo          Región Este: 2 Farmacia del Pueblo          Santo Domingo: 1 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO              FP habilitadas: 3</li> <li>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO              FP construidas: 15</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Meta</th> <th style="width: 50%;">Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>	2021		Meta	Avance	42	15
2021							
Meta	Avance						
42	15						
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE)</b>          En el mes de septiembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 15 Farmacias del Pueblo.</p>						



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

**5**

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.

Ing. Omar E. Gratercaux Martínez  
Enc. Interino Depto. Ingeniería e Infraestructura

