

1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (SEPTIEMBRE) En el mes de septiembre se pusieron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo.</p>						
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 18 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 50.0%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 5 Farmacias del Pueblo Región Sur: 13 Farmacias del Pueblo Región Este: 2 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 1 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 3 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 21 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Meta</th> <th style="text-align: center;">Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table>	2021		Meta	Avance	42	21
2021							
Meta	Avance						
42	21						
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (OCTUBRE) En el mes de septiembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 9 Farmacias del Pueblo.</p>						

5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>
---	--

[Handwritten signature]
Ing. **Emar E. Gratereaux Martínez**
Enc. Interino Depto. Ingeniería e Infraestructura

