

1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b>                  Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (NOVIEMBRE)</b>                  En el mes de noviembre se pusieron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo.</p>						
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 30</p> <p>META PROGRAMADA: 42</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 71.43%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 9 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 20 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 1 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</li> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 6</p> <li>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</li> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 30</p> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Meta</th> <th style="text-align: center;">Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>	2021		Meta	Avance	42	30
2021							
Meta	Avance						
42	30						
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (DICIEMBRE)</b>                  En el mes de diciembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.</p>						

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis López

**Enc. División Mejora y Acondicionamiento Físico**

