


1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b>                  Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (DICIEMBRE)</b>                  En el mes de diciembre se pusieron en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo.</p>						
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 31</p> <p>META PROGRAMADA: 42</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 73.81%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 9 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 20 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 2 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 9</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO</p> <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 31</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">2021</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> </tbody> </table>	2021		Meta	Avance	42	31
2021							
Meta	Avance						
42	31						
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (DICIEMBRE)</b>                  En el mes de diciembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 4 Farmacias del Pueblo.</p>						



5	<p><b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b></p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>
---	--

  
Ing. Omar Gratereaux  
Enc. Departamento Ingeniería e Infraestructura

