

1

**JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

**PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)**

En el mes de Mayo se puso en funcionamiento la Habilitación de 3 Farmacias del Pueblo.

- CPNA La Zurza
- CPNA La Malena
- CPNA Madre Laura (Storga)

3

**PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 6

META PROGRAMADA: 42

PORCENTAJE DE AVANCE: 14.28%

Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo

Región Sur : 0 Farmacias del Pueblo

Región Este : 0 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo : 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 6

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 6

2022	
Meta	Avance
42	6



4	<b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JULIO)</b> En el mes de julio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 2 Farmacias del Pueblo.
5	<b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b> Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.

*Omar Gratereaux*



Ing. Omar Gratereaux  
Enc. Depto. Ingeniería e Infraestructura