

1

**JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

**PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO)**

En el mes de agosto se puso en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo.

3

**PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 13

META PROGRAMADA: 42

PORCENTAJE DE AVANCE: 30.95%

Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo

Región Sur : 0 Farmacias del Pueblo

Región Este : 1 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo : 6 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 6

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 7

2022	
Meta	Avance
42	13

4

**PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE)**

En el mes de septiembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Maria Naut  
Enc. Int. De Obras, Construcciones y Servicios.