


1	<p><b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b>                  Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p><b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (OCTUBRE)</b>                  En el mes de octubre dejamos en funcionamiento una Farmacias del Pueblo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitación Farmacia del Pueblo El Barro, Azua.</li> </ul>						
3	<p><b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b></p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 14                  META PROGRAMADA: 42                  PORCENTAJE DE AVANCE: 35.71%</p> <p>Región Norte : 7 Farmacias del Pueblo                  Región Sur : 1 Farmacias del Pueblo                  Región Este : 0 Farmacia del Pueblo                  Santo Domingo : 7Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO                      FP habilitadas: 8</li> <li>CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO                      FP construidas: 7</li> </ul> <table border="1" data-bbox="253 1430 573 1591"> <thead> <tr> <th colspan="2">2022</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	2022		Meta	Avance	42	15
2022							
Meta	Avance						
42	15						
4	<p><b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (NOVIEMBRE)</b></p>						



	En el mes de noviembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 4 Farmacias del Pueblo.
5	<b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b> Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis López  
Enc. Mejora y Acondicionamiento Físico