

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (DICIEMBRE) En el mes de noviembre dejamos en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo. <ul style="list-style-type: none">• Habilitación Farmacia del Pueblo CPN Las Flores, San Juan.• Construcción de Farmacia del Pueblo Las Cañitas, Azua.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 19 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 45.23% Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo Región Sur : 3 Farmacias del Pueblo Región Este : 5 Farmacia del Pueblo Santo Domingo : 5 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 11 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 8 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">2022</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>42</td><td>19</td></tr></tbody></table>	2022		Meta	Avance	42	19
2022							
Meta	Avance						
42	19						
4	Quedaron pendientes para poner en funcionamiento el restante de 42 Farmacias del Pueblo para el 2023.						


Ing. Elvis López
Enc. División Mejora y Acondicionamiento Físico
EL/mn
