

1

**JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

**PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (FEBRERO)**

En el mes de Febrero se pusieron en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo.

- Construcción Farmacia del Pueblo Haina, Pro. San Cristóbal
- Habilitación Farmacia del Pueblo Hato de Mana

3

**PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 2

META PROGRAMADA: 2

PORCENTAJE DE AVANCE: 4.334%

Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo

Región Este: 0 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 1

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 1

2023	
Meta	Avance
46	2

4

**PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MARZO)**

En el mes de marzo tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis Guillermo López Pérez

**Encargado División de Mejora y Acondicionamiento Físico**