

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MARZO) En el mes de marzo no se instalaron nuevas Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 2 META PROGRAMADA: 2 PORCENTAJE DE AVANCE: 4.334% Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo Región Este: 0 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 1 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 1 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>46</td><td>2</td></tr></tbody></table>	2023		Meta	Avance	46	2
2023							
Meta	Avance						
46	2						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ABRIL) En el mes de abril tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 4 Farmacias del Pueblo.						

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. María Naut
Enc. De Obras Construcciones y Servicios