

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
 Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ABRIL)
 En el mes de abril se pusieron en funcionamiento 2 Farmacias del Pueblo.

- Construcción Farmacia del Pueblo Juan Adrián, Bonaó, Prov. Monseñor Nouel.
- Habilitación nueva Farmacia del Pueblo Los Arroces, Bonaó, Prov. Monseñor Nouel.
- Habilitación nueva Farmacia del Pueblo Ave María, Sabana Perdida, SDN.
- Habilitación Farmacia del Pueblo Comedores Económicos Capotillos.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 5
 META PROGRAMADA: 2
 PORCENTAJE DE AVANCE: 10.86%


Región Norte: 1 Farmacias del Pueblo
 Región Sur: 1 Farmacias del Pueblo
 Región Este: 0 Farmacia del Pueblo
 Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
 FP habilitadas: 3

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
 FP construidas: 2

2023	
Meta	Avance
46	5

4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MAYO) En el mes de marzo tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.
5	ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS) Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis Guillermo López Pérez
Encargado División de Mejora y Acondicionamiento Físico

