

1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MAYO) En el mes de mayo se pusieron en funcionamiento 3 Farmacias del Pueblo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción Farmacia del Pueblo Sabana Larga, Prov.Dajabon. • Construcción Farmacia del Pueblo Hipólito Billini, Prov. Dajabon. • Construcción Farmacia del Pueblo Bohío Viejo, Monte Cristi. 						
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 5 META PROGRAMADA: 2 PORCENTAJE DE AVANCE: 10.86%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 4 Farmacias del Pueblo Región Sur: 1 Farmacias del Pueblo Región Este: 0 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo</p> <p>- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 3</p> <p>- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 5</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Meta</th> <th style="text-align: center;">Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>	2023		Meta	Avance	46	8
2023							
Meta	Avance						
46	8						
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)</p>						

	En el mes de junio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 4 Farmacias del Pueblo.
5	ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS) Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis Guillermo López Pérez

Encargado División de Mejora y Acondicionamiento Físico