

1

**JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

**PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)**

En el mes de junio no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.

3

**PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 9

META PROGRAMADA: 46

PORCENTAJE DE AVANCE: 10.86%

Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo

Región Este: 0 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 3

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 6

2023	
Meta	Avance
46	9

4

**PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JULIO)**

En el mes de julio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 6 Farmacias del Pueblo.



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Maria Isabel Naut  
Enc. Obras, Construcciones y Servicios

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'Logistico PRO', 'MEJORA', 'ACONDICIONAMIENTO FISICO', and 'Santo Domingo, R.D.'.