

1

**JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

**PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (AGOSTO)**

En el mes de agosto se dejaron en funcionamiento 3 nuevas Farmacias del Pueblo.

- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN La Aurora, Prov. Santiago
- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN Bo. Obrero, Prov. Santiago
- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN Quinta Brigada, Prov. Barahona

3

**PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 13

META PROGRAMADA: 46

PORCENTAJE DE AVANCE: 28.26%

Región Norte: 7 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 2 Farmacias del Pueblo

Región Este: 1 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 3 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 7

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 6

2023	
Meta	Avance
46	13

4	<b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (SEPTIEMBRE)</b> En el mes de septiembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 4 Farmacias del Pueblo.
5	<b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b> Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.

Ing. Omar Grateraux  
Enc. Depto. Ingeniería e Infraestructura

