

1	<b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b> Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	<b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (OCTUBRE)</b> En el mes de octubre dejamos en funcionamiento 3 nuevas Farmacias del Pueblo.						
3	<b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b>  FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 16 META PROGRAMADA: 46 PORCENTAJE DE AVANCE: 34.78%  Región Norte: 10 Farmacias del Pueblo Región Sur: 2 Farmacias del Pueblo Región Este: 1 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 3 Farmacia del Pueblo  - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 10  - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 6  <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>46</td><td>16</td></tr></tbody></table>	2023		Meta	Avance	46	16
2023							
Meta	Avance						
46	16						
4	<b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (NOVIEMBRE)</b> En el mes de noviembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.						

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. María Naut

**Enc. División de Obras, Construcciones y Servicios.**

