

**1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:**  
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

**2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (NOVIEMBRE)**  
En el mes de noviembre no dejamos en funcionamiento nuevas Farmacias del Pueblo.

**3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS**

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 16  
META PROGRAMADA: 46  
PORCENTAJE DE AVANCE: 36.95%

Región Norte: 11 Farmacias del Pueblo  
Región Sur: 2 Farmacias del Pueblo  
Región Este: 1 Farmacia del Pueblo  
Santo Domingo: 3 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
FP habilitadas: 11
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
FP construidas: 6

2023	
Meta	Avance
46	17

**4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (DICIEMBRE)**  
En el mes de diciembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 6 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:  
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis López

**Enc. División de Mejora y Acondicionamiento Físico.**