

1

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MAYO)

En el mes de mayo no dejamos en funcionamiento nuevas Farmacias del Pueblo.

3

PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

META PROGRAMADA: 34

PORCENTAJE DE AVANCE:

Región Norte: 1

Región Sur:

Región Este: 1

Santo Domingo:

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 2

1. Farmacia del Pueblo CPN Villa Gautier, Prov. San Pedro de Macorís

2. Farmacia del Pueblo CPN El Caimito, Prov. Santiago

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 0

2023	
Meta	Avance
34	2

	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)
4	En el mes de junio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 2 Farmacias del Pueblo Farmacias Pueblo.
	ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)
5	Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.

Ing. Maria Naut

Enc. División de Obras, Construcciones y Servicios.

