

1

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:

Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2

PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)

En el mes de junio se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a 28.57%:

1. Centro Primer Nivel de Atención Boca Ferrea, Espaillat
2. Centro Primer Nivel de Atención Zafarraya, Espaillat
3. Centro Clínico y Diagnostico de Atención Primaria Moca, Espaillat
4. Centro Primer Nivel de Atención Boca de Cumayasa, San Pedro



PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 40

META PROGRAMADA: 140

PORCENTAJE DE AVANCE: 28.57%

Región Norte: 15 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 11 Farmacias del Pueblo

Región Este: 10 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 4 Farmacia del Pueblo

3

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 22

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 18

2017		2018		2019		2020	
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
30	17	17	15	63	8	30	0

PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)

4

En el mes de julio tenemos programadas las inauguraciones de 5 Farmacias del Pueblo. El proceso de compras para las construcciones del año 2019 se está preparando para subir al Portal de Compras y Contrataciones.

ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)

5

Tenemos 6 Farmacias del Pueblo del 2017 que no han iniciado el proceso de construcción debido a la incapacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido iniciar simultáneamente las construcciones adjudicadas y de dos contratistas que han incumplido con sus contratos.


Ing. Ana María Aquino

Encargada Departamento Ingeniería e Infraestructura

