

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
 Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MARZO)
 En el mes de Febrero se pusieron en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo.

1. Centro de Primer Nivel de Atención Los Quemados, Prov. Valverde
2. Centro de Primer Nivel de Atención Cruce de Guayacanes, Prov. Valverde
3. Centro de Primer Nivel de Atención Entrada de Mao, Prov. Valverde
4. Rehabilitación Sub-Centro Los Minas, Santo Domingo

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 6

META PROGRAMADA: 42

PORCENTAJE DE AVANCE: 14.28%

Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo

Región Sur : 0 Farmacias del Pueblo

Región Este : 0 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo : 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 2

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 6

2022	
Meta	Avance
42	6

4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ABRIL)</p> <p>En el mes de abril tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 1 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>


 Ing. Omar Gratercaux
 Enc. Depto. Ingeniería e Infraestructura

