

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
 Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MAYO)
 En el mes de Mayo se puso en funcionamiento la Habilitación de 1 Farmacias del Pueblo.

- Penitenciaría Nacional La Victoria

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 6
 META PROGRAMADA: 42
 PORCENTAJE DE AVANCE: 14.28%

Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo
 Región Sur : 0 Farmacias del Pueblo
 Región Este : 0 Farmacia del Pueblo
 Santo Domingo : 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
 FP habilitadas: 3
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
 FP construidas: 6

2022	
Meta	Avance
42	6

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)
 En el mes de junio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 5 Farmacias del Pueblo.



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Omar Gratercaux
Enc. Depto. Ingeniería e Infraestructura