

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (NOVIEMBRE)
En el mes de noviembre dejamos en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo.

- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN Santana, La Altagracia.
- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN San Pedro, La Altagracia.
- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN La Cuchilla, El Seibo.
- Habilitación Farmacia del Pueblo CPN Magua, Hato Mayor.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 16

META PROGRAMADA: 42

PORCENTAJE DE AVANCE: 38.09%

Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo

Región Sur : 1 Farmacias del Pueblo

Región Este : 5 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo : 5 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 10

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 7

2022	
Meta	Avance
42	17

4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (DICIEMBRE)</p> <p>En el mes de noviembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 2 Farmacias del Pueblo.</p>
5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>


 Ing. Elvis López
Enc. De Mejora y Acondicionamiento Físico
 EL/mn



